

Legeplads kontrolrapport Hallandsparken.

Kontrol eftersyn (visuel / ~~udvidet kontrol~~)

Kontrol eftersyn udført af: Lene & Pia Dato: 31/7 2011

Gyngestativ I. HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Faldunderlag intakt

Rutsjebane / Stolper med tov HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:
Der er nyt jord på vej, så noget faldunderlag flyttes til "ø legepladsens gynger"

- Faldunderlag intakt.
- Skruer og bolte er fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Tovværk intakt

Kombinations redskab I. HP 122-124

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Gyngernes ophæng for nedden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Rutsjebane forsvarlig.
- Trappe til tårn forsvarlig.
- Træværk generelt.
- Faldunderlag intakt.

Vippe & balancefjeder. HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Dæk fastgjorte
- Støbning i orden.
- Træværk generelt.
- Håndtag i orden.

Basketbane HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Kæder fastgjorte.
- Træværk generelt.

Hockey mål HP 118



Visuel kontrol

Udvidet kontrol

Udført

Skruer og bolte fastgjorte.

Bemærkninger:

Metal intakt

Har bedt Per om at Kirkegaard slår græs i de små mål.

Støbning intakt

Vippedyr HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udvidet kontrol

Udført

Skruer og bolte fastgjorte.

Bemærkninger:

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden

Kombinations redskab II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udvidet kontrol

Udført

Skruer og bolte fastgjorte.

Bemærkninger:

Udgravning ved stolper for råd.

Sidst sad trappehåndtag lidt løse. De er nu strammet.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Gyngestativ II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Lidt faldunderlag er på vej fra naturlegepladsen.

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Faldunderlag intakt
- Udgravning ved stolper for råd.

Sandkasse HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Nyt sand den 25/5 2011.

Brædderne er udskiftet.

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.

Boldbanen HP Øen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Har bedt Per om at få sået lidt græs på de to store pletter, hvor de gl mål stod.

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.