

Legeplads kontrolrapport Hallandsparken.

Kontrol eftersyn (visuel / ~~udvidet kontrol~~)

Kontrol eftersyn udført af: Lene

Dato: 4/9 2011

Gyngestativ I. HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Faldunderlag intakt

Rutsjebane / Stolper med tov HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

- Faldunderlag intakt.
- Skruer og bolte er fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Tovværk intakt

Kombinations redskab I. HP 122-124

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

Gynge er blevet repareret.

Gyngeres ophæng for ned og i top, er fastgjort forsvarligt.

Gynge dæk er i en forsvarlig stand.

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper for råd.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Vippe & balancefjeder. HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

Skruer og bolte fastgjorte.

Dæk fastgjorte

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden.

Basketbane HP 118

Visuel kontrol

Udvidet kontrol



Udført

Bemærkninger:

Skruer og bolte fastgjorte.

Kæder fastgjorte.

Træværk generelt.

Hockey mål HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Metal intakt

Støbning intakt

Vippedyr HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden

Kombinations redskab II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper for råd.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Gyngestativ II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Faldunderlag intakt
- Udgravning ved stolper for råd.

Sandkasse HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:
Der mangler et kantbræt.

Det må vi ordne snarest.

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.

Boldbanen HP Øen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.