

Legeplads kontrolrapport Hallandsparken.

Kontrol eftersyn (visuel / ~~udvidet kontrol~~)

Kontrol eftersyn udført af: Lene

Dato: 5/10 2011

Gyngestativ I. HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:
Bord/bænk er opsat
På flisearealet.

Gyngernes ophæng for
neden og i top, er fastgjort
forsvarligt.

Gyngedæk er i en
forsvarlig stand.

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper for
råd.

Faldunderlag intakt

Rutsjebane / Stolper med tov HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

Faldunderlag intakt.

Skruer og bolte er
fastgjorte.

Udgravning ved stolper for
råd.

Tovværk intakt

Kombinations redskab I. HP 122-124



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for nedden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Rutsjebane forsvarlig.
- Trappe til tårn forsvarlig.
- Træværk generelt.
- Faldunderlag intakt.

Vippe & balancefjeder. HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Dæk fastgjorte
- Støbning i orden.
- Træværk generelt.
- Håndtag i orden.

Basketbane HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Kæder fastgjorte.
- Træværk generelt.

Hockey mål HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Metal intakt

Støbning intakt

Vippedyr HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden

Kombinations redskab II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:
Her er et håndtag
desværre gået lidt
løs igen.
Forsøger at
fastgøre det
snarest.

Udvidet kontrol

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper
for råd.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Gyngestativ II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Faldunderlag intakt
- Udgravning ved stolper for råd.

Sandkasse HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:
Der er sat nye kantbrædder på.

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.

Boldbanen HP Øen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.