

Legeplads kontrolrapport Hallandsparken.

Kontrol eftersyn (visuel / ~~udvidet kontrol~~)

Kontrol eftersyn udført af: Lene

Dato: 14/12 2011

Gyngestativ I. HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Faldunderlag intakt

Rutsjebane / Stolper med tov HP 59-152

Visuel kontrol

~~Udvidet kontrol~~



Udført

Bemærkninger:

- Faldunderlag intakt.
- Skruer og bolte er fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Tovværk intakt

Kombinations redskab I. HP 122-124



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Et trin på trappe op til tårn er trampet i stykker. Har fjernet lille rustent søm, men der sidder vist et stort også. Det kræver værktøj. Ser på det snarest.

~~Udvidet kontrol~~

- Gyngernes ophæng for nedden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Rutsjebane forsvarlig.
- Trappe til tårn forsvarlig.
- Træværk generelt.
- Faldunderlag intakt.

Vippe & balancefjeder. HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Dæk fastgjorte
- Støbning i orden.
- Træværk generelt.
- Håndtag i orden.

~~Udvidet kontrol~~

Basketbane HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Kæder fastgjorte.
- Træværk generelt.

~~Udvidet kontrol~~

Hockey mål HP 118



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Metal intakt

Støbning intakt

Vippedyr HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Støbning i orden.

Træværk generelt.

Håndtag i orden

Kombinations redskab II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

~~Udvidet kontrol~~

Skruer og bolte fastgjorte.

Udgravning ved stolper for råd.

Rutsjebane forsvarlig.

Trappe til tårn forsvarlig.

Træværk generelt.

Faldunderlag intakt.

Gyngestativ II. HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Gyngernes ophæng for neden og i top, er fastgjort forsvarligt.
- Gyngedæk er i en forsvarlig stand.
- Skruer og bolte fastgjorte.
- Faldunderlag intakt
- Udgravning ved stolper for råd.

Sandkasse HP Øen ved boldbanen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.

Boldbanen HP Øen



Visuel kontrol

Udført

Bemærkninger:

Udvidet kontrol

- Skruer og bolte fastgjorte.
- Udgravning ved stolper for råd.
- Træværk generelt.